

Etap	adresse	Blok	stillads start	stillads ned	Nedriver	Tømrer	Tagdækker	Sedum
12.08.2014								
Færdig	Stadionvej 137-141	12a						
Færdig	Stadionvej 131-135	12b						
Færdig	Stadionvej 125-129	13a						
2	Stadionvej 111-117	12c	uge 18	uge 34	uge 25	uge 28	uge 29	uge 33
2	Stadionvej 105-109	12d	uge 18	uge 33	uge 23	uge 25	uge 27	uge 32
2	Stadionvej 119-123	13b	uge 19	uge 34	uge 25	uge 30	uge 32	uge 33
3	Stadionvej 95-103	11ab	uge 20	uge 33	uge 23	uge 25	uge 28	uge 32
Færdig	Stadionvej 87-93	11c						
Færdig	Vestergårdsvej 40-44	14a						
4	Vestergårdsvej 30-38	14b	uge 23	uge 38	uge 30	uge 33	uge 34	uge 35
4	Vestergårdsvej 22-28	14cd	uge 24	uge 36	uge 29	uge 33	uge 34	uge 35
4	Vestergårdsvej 46-48	15c	uge 24	uge 36	uge 27	uge 32	uge 33	uge 35
5	Vestergårdsvej 58-62	15a	uge 30	uge 40	uge 35	uge 37	uge 38	uge 39
5	Vestergårdsvej 50-56	15b	uge 30	uge 40	uge 33	uge 35	uge 37	uge 39
5	Vestergårdsvej 64-66	16c	uge 30	uge 41	uge 34	uge 36	uge 37	uge 40
6	Vestergårdsvej 74-78	16a	uge 33	uge 43	uge 37	uge 38	uge 40	uge 42
6	Vestergårdsvej 68-72	16b	uge 33	uge 43	uge 38	uge 40	uge 41	uge 42

Tidsplanen er med forbehold for vejrlig og uforudsete forhold.

Du vil blive varslet minimum 14 dage inden arbejdet påbegyndes i din blok.